

**Інформація щодо виділення та використання бюджетних коштів по відповідним програмам**

**Комунальне підприємство «Теплогарант»**

№ з/п	Назва програми	Виділені кошти, тис. грн	Зняті кошти(відповідно рішень сесії), тис. грн	Використано, тис.грн	Не використана сума та причини, тис. грн.
1	Реконструкція котельної по вул. Братів Радченко, 59а (заміна котлів НІСТУ-5 на ВК-22)	360,00	117,00	81,371 Проектні роботи, експертиза. Частина робіт	Після довгих перерахунків щодо коригування об'ємів робіт з депутатами наприкінці листопада з підрядною організацією було укладено договір №10/11 від 10.11.14 на суму 242,146. Різницю було знято на інші цілі на сесії міської ради. Підрядною організацією було закуплено майже все обладнання та виконано роботи по його монтажу. Не виконаними залишились роботи по монтажу відвідних каналів, газового обладнання, обладнання КППіА. Також не виконано режимно-налагоджувальні та пусконаладжувальні роботи. Вище вказані види робіт виконані підрядною організацією вже протягом січня-лютого поточного року.
2	Дообладнання газової ЗОШ №2 твердопаливними котлами	720,00	693,12	26,88 Проектні роботи та експертиза	Виконано проектно-кошторисну документацію та її експертизу. На сесії міської ради кошти були перерозподілені на інші цілі.
3	Виділення коштів на аварійний резерв: Труби електростанція кабель	100 119,9 13,1		Не використано	В першій декаді грудня, після отримання рішення сесії було укладено договори на закупівлю труб у МП «ВМВ» та електричного кабелю з ПП «Промбудкабель» відповідно до розподілу. Документи було передано до Державного казначейства, але фінансування не відбулось. На момент прийняття рішення про закупівлю електростанції в Україні, із – за перебоїв з електричною енергією і курсу валют, електростанцій не було в наявності.